

# АКТ

## проведения испытаний автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС).

«15» 09 2014 г.

г. Ефремов

Заказчик: МБДОУ «ЦЦР – д/с №13»

Подрядчик: ООО «Флагман-СБ»

Объект: МБДОУ «ЦЦР – д/с №13» (адрес: Тульская область, г. Ефремов, ул. Садовая, д. 10)

Испытания проведены в соответствии с планом проведения испытаний.

1. При внешнем осмотре АУПС установлено:
  - размещение технологического и электротехнического оборудования соответствует требованиям СП 5.13130.2009;
  - монтаж электротехнического оборудования соответствует требованиям ПУЭ;
  - монтажные и пусконаладочные работы выполнены качественно и в полном объеме.
2. При включении системы прибор приемно-контрольный «Гранит-16», дымовые ИП 212-41 и ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ работают в режиме “Норма” и не выдают сообщения о сработке или неисправности шлейфов сигнализации.
3. Испытания произведены в шлейфе сигнализации на приборе «Гранит-16», (результаты испытаний сведены в таблицу 1).
4. Произведена имитация признаков пожара:
  - для дымовых оптико-электронных извещателей – газ-имитатор дыма;
  - для ручных пожарных извещателей – нажатии на кнопку.

**Таблица 1**

Номер испытания	Номер шлейфа сигнализации	Номер выбранного извещателя	Марка выбранного извещателя	Произошла ли сработка извещателя	Произошла ли сработка ПШКОП	Произошла ли сработка оповещателей звуковых и световых
1	ШС 1	1.1	ИП212-141	+	+	+
2	ШС 2	2.2	ИПР-ЗСУ	+	+	+
3	ШС 3	3.1	ИП212-141	+	+	+
4	ШС 4	4.2	ИП212-141	+	+	+
5	ШС 5	5.1	ИПР-ЗСУ	+	+	+
6	ШС 6	6.1	ИП212-141	+	+	+
7	ШС 7	7.1	ИП212-141	+	+	+

Примечание: + сработка, - отказ

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Установка подлежит дальнейшей эксплуатации.

Испытания произвели **ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

Заказчика \_\_\_\_\_

/Ильяшенко А.С./

Подрядчика \_\_\_\_\_

/Комаров С. Л./

